

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда
ГУП "Березовское ЖКХ" на 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м²	Ввод площади в текущем году, м²	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2020 г., руб.	План финансирования на 2020 год, рублей			
									Всего	в том числе:		
										кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	стоимость работ на 2020г.	
				начало, месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная				бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул.Козинца в г.Белоозерске	5 729	5 729	май 2020	август 2020	456 000,00	456 000,00		456 000,00		456 000,00	
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Пионерской в г.Белоозёрске	1 506	1 506	март 2020	июнь 2020	360 000,00	360 000,00		360 000,00		360 000,00	
3	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №48 в Северном городке г. Береза	3 351	3 351	май 2020	июль 2020	290 000,00	290 000,00		290 000,00		290 000,00	
4	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул.Комсомольской в г.Берёза	1 073	1 073	февраль 2020	апрель 2020	327 000,00	327 000,00		327 000,00		226 740,00	100 260,00
5	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 в Северном городке г. Береза	885	885	сентябрь 2020	ноябрь 2020	239 696,00	239 696,00		239 696,00			239 696,00
6	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №49 в Северном городке г. Береза	3 009	3 009	август 2020	октябрь 2020	260 000,00	260 000,00		260 000,00			260 000,00
7	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №39 в Северном городке г. Береза	1 518	1 518	сентябрь 2020	ноябрь 2020	200 000,00	200 000,00		200 000,00			200 000,00
	Итого по разделу:	17071	17071			2 132 696,00		0,00	2 132 696,00		1 332 740,00	799 956,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №5 по ул. Комсомольская в аг. Малеч	571		декабрь 2019	февраль 2020				89492,00			89492,00
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Комсомольская в аг. Малеч	568		декабрь 2019	февраль 2020				103 659,60			103 659,60
	Итого по разделу:	1 169							89 492,00			193 151,60
	Всего:	18 240	17071			2 132 696,00		0,00	2 325 847,60		1 332 740,00	993 107,60
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда												
№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок строительства	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м², руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация					
			начало месяц, год	окончание месяц, год								
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул.Козинца в г.Белоозерске	4,0	май 2020	август 2020	79,6	ремонт кровли, ремонт фасада, (штукатурка, шуба, окраска), замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт входных групп в подъезды.	по результатам торгов (переговоров)					
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Пионерской в г.Белоозёрске	3,0	март 2020	июнь 2020	239	ремонт кровли.(шифер) ремонт фасада, (штукатурка окраска)замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт конструктивных элементов	по результатам торгов (переговоров)					
3	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №48 в Северном городке г. Береза	2,5	май 2020	июль 2020	86,5	ремонт кровли, (гидроизол), штукатурка, шуба, окраска фасада, замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт входных групп в подъезды, демонтаж колонок, подключение к горячему водоснабжению.	по результатам торгов (переговоров)					
4	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул.Комсомольской в г.Берёза	2,5	февраль 2020	апрель 2020	304	устройство скатной кровли, окраска фасада, замена внутренних инженерных сетей общего пользования	по результатам торгов (переговоров)					
5	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 в Северном городке г. Береза	2	сентябрь 2020	ноябрь 2020	270,8	ремонт кровли.(замена шифера), штукатурка, шуба, окраска фасада,замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутриподъездных лестниц	по результатам торгов (переговоров)					
6	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №49 в Северном городке г. Береза	2,5	август 2020	октябрь 2020	86,4	ремонт кровли, (гидроизол), штукатурка, шуба, окраска фасада, замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт входных групп в подъезды, демонтаж колонок, подключение к горячему водоснабжению.	по результатам торгов (переговоров)					
7	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №39 в Северном городке г. Береза	2	сентябрь 2020	ноябрь 2020	131,7	ремонт кровли, (шифер), замена внутренних инженерных сетей общего пользования, демонтаж колонок, подключение к горячему водоснабжению	по результатам торгов (переговоров)					
	Итого по разделу:				125,4							